

PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS 2006-2008

	ACTUACIONES	CUANTÍA GLOBAL INICIAL (€)	CUANTÍA GLOBAL DEFINITIVA (€)	PROYECTOS	IMPORTE PROYECTO (€)	IMPORTE ADJUDICACIÓN (€)	EMPRESA ADJUDICATARIA	ESTADO DE EJECUCIÓN
1	ACTUACIONES EN BT, TELEFONÍA Y AP	300.000,00 €	325.139,93 €	a) Paso a subterráneo de la línea de MT entre los Apoyos A300417 y A300100, y nuevo CT en La Villa de Tegui	322.694,82 €	267.836,70 €	INELCÓN, S.L.	EN EJECUCIÓN
				b) Reparación de arquetas en la Vía Pública en Costa Tegui, Fase I	59.869,96 €	57.303,23 €	JAIME E ISAAC RGUEZ, S.L.	FINALIZADA
2	ASFALTADO DE NÚCLEOS URBANOS	1.500.000,00 €	1.700.857,00 €	a) Asfaltado de Núcleos Urbanos	1.250.000,00 €	1.155.857,00 €	LANZAGRAVA	FINALIZADA
				b) Modificado nº I al proyecto de Asfaltado de N.U.	250.000,00 €	250.000,00 €	LANZAGRAVA	FINALIZADA
				c) Modificado nº II al proyecto de Asfaltado de N.U.	295.000,00 €	295.000,00 €	LANZAGRAVA	PENDIENTE
3	CONSTRUCCIÓN PISCINA MUNICIPAL	1.800.000,00 €						ANULADA
4	CONSTRUCCIÓN CENTRO CÍVICO COSTA TEGUI	500.000,00 €	500.000,00 €					PENDIENTE SUELO
5	CONSTRUCCIÓN CANCHAS DEPORTIVAS COSTA TEGUI	700.000,00 €	500.000,00 €					PENDIENTE SUELO
6	CONSTRUCCIÓN CANCHAS POLIDEPORTIVAS	450.000,00 €	428.925,50 €	a) Reparación cubierta Pabellón de La Villa	30.000,00 €	30.000,00 €	¿ ?	FINALIZADA
				b) Cancha Skate Park en la Villa de Tegui	50.817,69 €	48.202,31 €	TIP TOP COMUNICACIÓN SL	FINALIZADA

				c) Canchas Polideportivas en diversos Núcleos del Municipio de Tegui se.	369.182,31 €	350.723,19 €	HORINSA	EN EJECUCIÓN
7	CONSTRUCCIÓN GIMNASIO EN LA CANCHA DE LUCHA CANARIA DE TAO	90.723,76 €	96.145,54 €	a) Proyecto de Gimnasio para la Cancha de Lucha Canaria de Tao	90.723,76 €	88.455,67 €	LUGORA, S.L.	EN EJECUCIÓN
				b) Modificado nº I al proyecto de Gimnasio para la Cancha de Lucha Canaria de Tao	7.689,87 €	7.689,87 €	LUGORA, S.L.	PENDIENTE APROBAR MOD.
8	OBRAS INSTALACIONES DEPORTES AUTÓCTONOS	361.289,65 €	361.289,65 €	Construcción y cubierta de Cancha de bolas de Tiagua	361.289,65 €	361.289,65 €	LUGORA, S.L.	EN EJECUCIÓN
9	CONSTRUCCIÓN DEPENDENCIAS POLICÍA LOCAL DE TEGUI SE	185.454,59 €	171.916,40 €	Construcción de las nuevas dependencias de la Policía Local de Tegui se	185.454,59 €	171.916,40 €	LUGORA, S.L.	EN EJECUCIÓN
10	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO	480.000,00 €	255.273,81 €	a) Suministro de bancos y papeleras para el municipio de Tegui se	210.000,00 €	202.050,94 €	TEGALPA, S.A.	EN EJECUCIÓN
				b) Suministro de Mobiliario Urbano para Costa Tegui se	220.500,00 €			ANULADA
				c) Mobiliario para diferentes eventos del Ayuntamiento de Tegui se	30.000,00 €	29.892,50 €	FERRETERÍA DE TÍAS	FINALIZADA
				d) Suministro de Mobiliario para las Dependencias de la Policía Local de Tegui se	26.904,00 €	23.330,37 €	METAL CONFORT	FINALIZADA
11	EQUIPAMIENTOS CENTROS CULTURALES Y DEPORTIVOS	120.000,00 €	115.244,90 €	a) Mobiliario del Pabellón cubierto de La Villa de Tegui se	30.000,00 €	30.000,00 €	¿ ?	FINALIZADA
				b) Suministro de máquina para la sala de Fitness de Tao	28.307,90 €	28.307,90 €	DOGASPORT	FINALIZADA

				c) Suministro de máquina para la sala de Fitness de La Villa de Tegui	60.684,98 €	56.937,00 €	DOGASPORT	FINALIZADA
12	ADQUISICIÓN Y MEJORAS DE PARQUES INFANTILES	600.000,00 €	701.484,20 €	a) Acondicionamiento infraestructura de parques infantiles del Municipio	200.000,00 €	183.529,20 €	POSTIGO OBRAS Y SEÑALIZACIONES	FINALIZADA
				b) Pavimento y Aparatos de Juegos para Parques Infantiles del Municipio	600.000,00 €	517.955,00 €	TEGALPA, S.A.	FINALIZADA
13	MEJORAS ALUMBRADO PÚBLICO	750.000,00 €	620.053,88 €	a) Material Eléctrico en Poliéster para AP Núcleos	220.000,00 €	219.085,02 €	AMEL, S.A.	FINALIZADA
				b) Material Eléctrico en Poliéster para Reparar AP Núcleos	60.000,00 €	31.047,98 €	AMEL, S.A.	FINALIZADA
				c) Material Eléctrico en Fundición para AP en Costa Tegui	220.000,00 €	199.712,00 €	JOSÉ M ^º MARTÍN	FINALIZADA
				d) Suministro de Columnas y Luminarias para AP de La Villa de Tegui	78.000,00 €	72.723,38 €	AMEL, S.A.	FINALIZADA
				e) Instalación eléctrica en CEIP Ignacio Aldecoa de Caleta del Sebo (La Graciosa)	52.386,24 €	52.386,24 €		PENDIENTE DE ADJUDICAR
				f) Instalación eléctrica en CEIP Guiguán de SOO	54.665,77 €	45.099,26 €	ROLUZ, S.L.	EN EJECUCIÓN
14	CONSULTORIAS, ASISTENCIAS TÉCNICAS Y DDOO DE LAS DISTINTAS ACTUACIONES	120.000,00 €	68.997,13 €	a) Redacción del Proyecto Técnico denominado Construcción de Piscina Municipal	30.000,00 €			ANULADA

				b) Redacción del Proyecto Técnico denominado Culminación de Salón de Usos Múltiples del Centro Polideportivo de Tahiche	26.277,13 €	26.277,13 €		PENDIENTE PLIEGO COND. TÉCNICAS
				c) Elaboración del Proyecto Técnico denominado Instalaciones para Piscina Municipal	12.020,00 €	12.020,00 €	¿ ?	EN EJECUCIÓN
				d) Dirección de la Obra Reparación de Arquetas en la Vía Pública en Costa Teguisse	1.200,00 €	1.200,00 €	GINES ESPINO CURBELO	FINALIZADA
				e) Redacción del Plan Maestro para el desarrollo de la Zona Deportiva y del Centro Cívico de Costa Teguisse	30.000,00 €	29.500,00 €	GMM CONSULTORES TURÍSTICOS, S.L.	FINALIZADA
				f) Redacción del Proyecto denominado Centro Socio Cultural de Mozaga	25.000,00 €			ANULADA
15	CONSULTORIAS, ASISTENCIAS TÉCNICAS Y DD.OO. DE LAS ACTUACIONES FINANCIADAS CON FONDOS PROPIOS	10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €		PENDIENTE
16	CULMINACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL CENTRO POLIDEPORTIVO DE TAHICHE	150.000,00 €	150.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €		PENDIENTE
17	LIQUIDACIONES DE OBRAS	160.000,00 €	160.000,00 €		160.000,00 €	160.000,00 €		PENDIENTE
TOTAL		8.277.468,00 €	6.165.327,94 €		5.808.668,67 €	5.165.327,94 €		3.112.140,06 €

